

EMPRESA MISICUNI

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTION Y OBJETIVOS ESPECIFICOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2010

OBJETIVOS DE GESTION	RESULTADOS PLANIFICADOS PARA LA GESTION 2010	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2º SEMESTRE 2010	INDICADOR DE EFICACIA	%DE AVANCE DEL INDICADOR	INDICADOR DE EFICIENCIA	% DE AVANCE DEL INDICADOR	RESPONSABLES	MEDIOS DE VERIFICAICON DE LA INFORMACION	OBSERVACIONES
Construccion de la Presa y obras Complementarias, presa de 120 mts de altura, supervision de la misma presa, otro proyectos como impactos ambientales, caminos de acceso a la zona del proyecto	Para la construccion de la presa y obras anexas, se ha contratado al CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI y para la Supervision al CONSORCIO ENGEVIX-CAEM .	Se prosigue con la construccion de la Presa con las obras de arte del camino Cochamayu Icarí, ejecutandose cunetas, alcantarillas y limpieza de derrumbes. Las obras del tunel de desvio no fueron regulares por factores externos a la obra de este frente. Sin embargo se realizaron trabajos en los cortes en rocas a cielo abierto, utilizando voladuras controladas, hormigon proyectado, pernos de anclaje y malla electrosoldada para el sostenimiento de las paredes que conformarán el portal de ingreso. Se realizaron las excavaciones para la fundacion del plinto en el estribo derecho teniendose en esta actividad un rendimeinto optimo. La Supervision de la construccion de la Presa encargada al CONSORCIO ENGEVIX-CAEM, trabajo en el seguimiento de las obras en los direferentes frentes.	Se programaron 6 planillas de avance de obra para el semestre como informes tanto del contratista y supervision	70%	Los resultados que se programaron no fueron los esperados en vista de que el constratista incumplio el contrato por ausencia de personal tecnico altamente calificado del Consorcio Hidroelectrico Misicuni, se paralizo la obra en junio/2010	50%	Gerencia Tecnica, Fiscal de obra y Asesoria Legal	Planillas de avance de obra é Informes mensuales	
CAMINO PERIMETRAL	Para la gestion 2010 se ha planificado la construccion de 12 km. De caminos vecinales montañosos , corresponden a margenes izquierdo y derecho del embalse	Para ejecutar esta obra se ha programado por etapas o tramos para facilitar el acceso a la zona, en funcion a las necesidades de las comunidades afectadas por el embalse, para este semetres se licito el camino entre las progresivas 2+915 a la 4+915	planillas de avence de obra programado e informes	100%	Se cumplio con lo programado y la ejecutado	100%	UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Planillas de avance de obra é Informes mensuales	
MITIGACION DE IMPACTOS	Este proyecto esta programado para cumplir el Convenio Marco que se firmo con los comunarios para mitigar los impactos ambientales producto de la ejecucion del Proyecto Multiple Misiucni.	producto de la ejecucion de la Presa se ha tenido que efectar algunos cultivos por el movimiento de tierra	planillas de avence de obra programado e informes	100%	Se cumplio con lo programado y la ejecutado	100%	UNIDAD DE DE MEDIO AMBIENTE Y APOYO COMUNITARIO	Convenio con comunidades	
PREVENCION PLAN INMEDIATO	El proyecto consiste en la prevencion por resguardo de las inversiones realizadas, ademas es una fuente de ingreso por entregas de agua a SEMAPA	Se han realizado algunas mejoras de prevencion de resguardo de las instalaciones que se tiene en el portal calio y en molle molle	planillas de avence de obra programado e informes	100%	Se cumplio con lo programado y la ejecutado	100%	UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS	Planillas de avance de obra é Informes mensuales	
	NOMBRE Y APELLIDO			CARGO			FIRMA		
RESPONSABLE DE LA INFORMACION	Lic.Zenon Siles Fernandez			JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
APROBADO POR	Lic. Carlos Reyes Blanco								